# 2015年工作总结

### 一、园区基础设施项目建设情况

### 1 基础设施建设情况

截止目前,园区已建成道路 20.6 千米、架设供电线路 16.3 千米、建成供水管网 24.6 千米、建成排水管网 21.2 千米、建成供气管道 20.6 千米、平场完成 106.4 公顷、建成工业化渣场 1 座、; 在建变电站 1 座、在建污水处理厂 1 座。截止目前,园区建成标准厂房 28 万平方米,可供出租面积 25 万平方米。

园区1号路及延伸段项目总投资约4.2亿元,长3870米、宽30米,于去年8月底全面建成通车;宾阳大道延伸段项目一期6.8公里段(起点宾阳大道南段至波司登项目现场段,宽60米),总投资18.4亿元,今年1月底全线建成通车。二期长1.44千米、宽60米,完成路基建设200米,开挖方50万方;园区4号路项目总投资约1.97亿元,长1381米,宽30米,全线建成通车;京爱路项目长500米、宽25米,已建成通车。金华水厂项目日供10万吨,已建成投入试运行;园区供水工程项目长26.4千米的DN200-DN800的供水管道铺设,于7月31日完成。金华污水处理厂一期项目,日处理1万吨,已完成项目设计、地勘等前期手续办理,征地工作完成,场平及便道已基本完成;百花新城一号棚改项目平场、地勘工作已基本完成,现场工程已投入约3000

万元,地勘已投入约1000万元,16号单体(卫生院)正进行基础施工;**吉利场平项目**涉及土石方开挖525.76万立方, 土石方回填76.5万立方。目前项目一期冲压车间冲压车间场平全面完工,累计开挖、外运土石方43.5万立方。项目二期正在推进中,累计开挖、外运土石方59万立方。

### 2 园区建设好的做法

一是坚持规划与项目落地同步推进。从2013年9月 启动规划建设,采取边规划、边引进项目的方式,6个月完 成 41.09 平方公里的观山湖区产业园区控制性详细规划编制, 同步招商引进15个产业项目,其中11个项目已全面落地建 设。二是坚持项目对接与土地储备同步推进。园区建设指挥 部及园区办积极与项目业主方对接, 主动服务现场选址, 在 确定选址后, 立即同步启动征拆工作, 突出快征拆、快落地。 实现了京东电商产业园从签约开始房屋土地征收10天完成、 施工平场 12 天全面启动, 开创了观山湖区重大项目落地速 度之最。三是坚持项目建设与园区基础设施同步推进。为保 障项目顺利落地建设,按照"七通一平"的标准,拟定了《园 区重点项目倒排工期暨建设攻坚任务责任分解表》,全面启 动总投资达的宾阳大道延伸段、园区1号路及延伸段、4号 路、六号路、悦城路、京东路、京爱路等基础设施建设,积 极协调争取规划、供申、供气、通讯及省交通厅等部门支持, 同步推进安置房、排水、排污、供电等相关配套设施规划建 设。四是坚持项目落地服务与法治保障同步推进。实行项目

包保责任制,对入驻园区的每一个项目明确一名联络协调员,以"钉钉子"的精神,在招商、征拆、建设的各个环节都有专人盯项目、24小时做好"保姆"服务。开展"拆控同步"试点,同步甄别处理违法建筑,同步消化拆违遗留问题,既保证了征拆工作高效推进,也强化了控违拆违的有序开展。同时,从政法部门抽调业务骨干,成立园区法治工作组,在园区指挥部和宾阳大道延伸段项目部设立2个警务室,全面加强园区法治保障。

#### 二、基础设施项目建设存在问题

- (一)林地征占审核手续办理难度大。吉利工业地块场平、园区六号路、悦城路、蒿芝塘排水主干线等项目涉及林地占用情况,征占审核手续办理难度大、周期长,影响项目施工进度,建议市相关部门开辟绿色通道,优先办理园区项目。
- (二)规划手续问题。一是根据双方平面红线图,根据 双方平面红线图,六号路与三汇物流红线分界交叉侵线导致 部分路基无法施工,请市规划局协调确定规划方案。二是蒿 芝塘排水主干线目前正在市规划局审查总图方案,因市政处 提出需完善整体产业园区排水体系,要求设计单位将金清线 排水一并考虑接入蒿芝塘排水主干线内,总图方案需修改及 完善后重新申报,建议市规划尽快完善西部片区排水规划方 案。

## 三、下一步工作打算

《观山湖区现代产业园控制性详细规划》公示结束后,

请市委、市政府给予大力支持,尽快完成园区控规的审批。 抓紧修改完善《观山湖区现代产业园控制性详细规划区域环评报告书》,待控规审批后,立即报市生态委审批。

下一步,园区将围绕观摩线路,全面抓好道路、供电、供水、排水、供气、通信等基础设施配套项目建设统筹,紧盯重要节点和关键环节,倒排工期,征建同步,确保在省观摩会上实现精彩的亮相。一是抓好在建项目收尾工作,全面完成宾阳大道延伸段四标段(6.8 公里—8.12 公里段)、金华污水处理厂建设,推进京东 110KV 变电站项目建设,进一步完善园区供水工程;继续推进上枧安置房项目一期、百记是城一号棚户区改造项目,力争启动窦官棚户区改造。二是 机一号棚户区改造项目,力争启动窦官棚户区改造。二是 制路、园区三号路二期、悦城路等道路建设和吉利地块平场、电力迁改及商业配套设施建设。三是着力提升园区形象,尽快启动园区景观提升工程,同时,加强储备项目土地征收管理,缩短项目落地时限及投产时间,进一步提升园区整体形象。四是完善园区功能,尽快启动蒿芝塘排水主干线永久、程,彻底解决园区排水问题,解除物流园及周边水灾隐患。

十三五期间,重点围绕产业项目 "七通一平"及其它配套基础设施项目建设,完成一批道路、供水、供电、供气、给排水、通讯、环保和景观环境等重点设施建设,不断完善园区基础设施配套功能,提高园区承载能力,逐步提升园区整体形象,为入园企业提供良好的生产生活环境。预计建成道路 10 千米、架设供电线路 30 千米、建成变电站 1 座、建

成供水管网10千米、建成排水管网10千米、建成供气管道10千米、平场完成100公顷、污水处理厂1座、建成标准厂房50万平方米。